

BIỂU TÌNH HÌNH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 468 /BC-UBND ngày 12/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Tổng số vốn kế hoạch năm 2022	Lũy kế giải ngân từ 01/01/2022 đến 24/11/2022	Tỷ lệ giải ngân đến ngày 24/11/2022	Ước khối lượng thực hiện đến ngày 31/01/2023	Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/01/2023
1	2	3	4	5	6	7
	<u>TỔNG SỐ</u>	49,796	35,337	70.96%	49,796	100%
A	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	400	-	0%	400	100%
I	Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư	400	-	0%	400	100%
1	Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết	400		0%	400	100%
B	VỐN TRONG CÂN ĐỐI VÀ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỈNH	11,735	9,326	79.47%	11,735	100%
I	Danh mục dự án hoàn thành thanh toán nợ	921	918	100%	921	100%
1	Củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển phường Đức Long	921	918	99.67%	921	100%
II	Danh mục dự án chuyển tiếp	7,014	6,502	92.70%	7,014	100%
1	Hoa viên khu vực cầu Sở Muối thành phố Phan Thiết	850	513	60.35%	850	100%
2	Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết	6,164	5,989	97.16%	6,164	100%
III	Danh mục dự án khởi công mới	2,800	1,754	62.64%	2,800	100%

STT	Danh mục dự án	Tổng số vốn kế hoạch năm 2022	Lũy kế giải ngân từ 01/01/2022 đến 24/11/2022	Tỷ lệ giải ngân đến ngày 24/11/2022	Ước khối lượng thực hiện đến ngày 31/01/2023	Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/01/2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Hội - Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết	2,800	1,754	62.64%	2,800	100%
IV	Dự án CBĐT	1,000	152	15.20%	1,000	100%
1	Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ đường Ký Con đến đường 19/4, thành phố Phan Thiết	100	51	51.00%	100	100%
2	Dự án khu dân cư phía nam đường Lê Duẩn (đoạn quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), thành phố Phan Thiết	200	101	50.50%	200	100%
3	Chung cư sông Cà Ty	500	-	0%	500	100%
4	Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm), thành phố Phan Thiết	200	-	0%	200	100%
C	VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT	37,661	26,011	69%	37,661	100%
I	Danh mục dự án hoàn thành thanh toán nợ	605	605	100%	605	100%
1	Trường Tiểu học Mũi Né 3, thành phố Phan Thiết	364	364	100.00%	364	100%
2	Trường Tiểu học Phú Trinh 1, thành phố Phan Thiết	241	241	100%	241	100%

STT	Danh mục dự án	Tổng số vốn kế hoạch năm 2022	Lũy kế giải ngân từ 01/01/2022 đến 24/11/2022	Tỷ lệ giải ngân đến ngày 24/11/2022	Ước khối lượng thực hiện đến ngày 31/01/2023	Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/01/2023
1	2	3	4	5	6	7
II	Danh mục dự án chuyển tiếp	25,206	25,206	100%	25,206	100%
1	Trường Tiểu học Phú Hải 2, thành phố Phan Thiết	3,780	3,780	100%	3,780	100%
2	Trường Tiểu học Phú Thủy 2, thành phố Phan Thiết	4,700	4,700	100.00%	4,700	100%
3	Trường Tiểu học Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết	2,705	2,705	100.00%	2,705	100%
4	Trường Tiểu học Phú Trinh 3, thành phố Phan Thiết	2,509	2,509	100%	2,509	100%
5	Trường Tiểu học Xuân An, thành phố Phan Thiết	2,562	2,562	100.00%	2,562	100%
6	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (giai đoạn 1), thành phố Phan Thiết	5,950	5,950	100.00%	5,950	100%
7	Trường Mẫu giáo Bắc Phan Thiết (Giai đoạn 2)	3,000	3,000	100%	3,000	100%
III	Dự án khởi công mới năm 2022	5,900	0	0%	5,900	100%

STT	Danh mục dự án	Tổng số vốn kế hoạch năm 2022	Lũy kế giải ngân từ 01/01/2022 đến 24/11/2022	Tỷ lệ giải ngân đến ngày 24/11/2022	Ước khối lượng thực hiện đến ngày 31/01/2023	Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/01/2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Trường Mầm non Thiện Nghiệp	5,900		0.00%	5,900	100%
III	Dự án CBDT	5,950	200	3%	5,950	100%
1	Trường Tiểu học Mũi Né 4	100	100	100%	100	100%
2	Trường TH Thiện Nghiệp 1 (GD2)	220	100	45.45%	220	100%
3	Trường THCS Nguyễn Thông	5,330	0	0%	5,330	100%
4	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài), thành phố Phan Thiết	300	0	0%	300	100%